

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำไปหนองผักชี บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย./๖๙ - ๓๐ ก.ย./๖๙	✓			๐
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายไปอ่างพระราชดำริ บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย./๖๙ - ๓๐ ก.ย./๖๙	✓			๐
๓	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์หอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ประจำหมู่บ้าน บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค./๖๘ - ๒๘ ก.พ./๖๙			✓	๙๙,๕๐๐
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากสี่แยกบ้านพ่อนิคม - ลานตลาด บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค./๖๙ - ๓๑ พ.ค./๖๙	✓			๐
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านพ่อดำสอน บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๑	๔๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค./๖๘ - ๓๑ มี.ค./๖๙			✓	๓๙๘,๐๐๐
๖	โครงการวางรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านพ่อดำลงไปสี่แยกโรงสีชุมชนบ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค./๖๘ - ๓๑ มี.ค./๖๙			✓	๔๙๗,๐๐๐
๗	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายจราจรป้ายบอกทาง ป้ายจุดเสี่ยง	๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค./๖๘ - ๓๐ เม.ย./๖๙	✓			๐
๘	ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ย./๖๘ - ๓๑ ธ.ค./๖๘ และ ๑ พ.ค./๖๙ - ๓๐ มี.ย./๖๙		✓		๒๔,๖๐๐

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๙	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๙ (บริเวณข้างศาลาประชาคมบ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๙)	๓๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค./๖๙ - ๓๑ พ.ค./๖๙			✓	๓๐๐,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัด แสนสุข บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ ๓	๑๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค./๖๘ - ๒๘ ก.พ./๖๙			✓	๑๕๐,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปวัด ป่าต๋านม้า บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค./๖๘ - ๒๘ ก.พ./๖๙			✓	๒๙๘,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปอ่าง พระราชดำริ บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ./๖๙ - ๓๐ เม.ย./๖๙			✓	๔๙๗,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงน้ำ อัญญารัตน์ถึงหลัง ศพด.นาสมบูรณ์ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค./๖๘ - ๒๘ ก.พ./๖๙			✓	๒๙๘,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้าน พ่อสุดใจไปบ้านเหล่าสมบูรณ์ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค./๖๘ - ๒๘ ก.พ./๖๙			✓	๒๙๘,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายไปฝายกำนัน บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ ๓	๑๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค./๖๘ - ๓๑ มี.ค./๖๙			✓	๑๕๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๑๖	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะอ่างพระราชดำริ บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค./๖๙ - ๓๑ มี.ค./๖๙			✓	๒๙๘,๐๐๐
๑๗	โครงการซ่อมแซมและก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย./๖๙ - ๓๐ มิ.ย./๖๙	✓			๐
๑๘	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างเส้นไปบ้านคำชี บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค./๖๙ - ๓๑ มี.ค./๖๙			✓	๑๐๐,๐๐๐
๑๙	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้	๒๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย./๖๙ - ๓๐ ก.ย./๖๙	✓			๐
๒๐	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(โรงปุ๋ย)	๕๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย./๖๙ - ๓๐ ก.ย./๖๙	✓			๐
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลดงหม้อทองใต้ หมู่ที่ ๑ - ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ./๖๙ - ๓๑ มี.ค./๖๙			✓	๔๙๗,๐๐๐
๒๒	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย./๖๙ - ๓๐ ก.ย./๖๙			✓	๓๐๐,๐๐๐
๒๓	โครงการเสริมดินถนนสายหลังวัดโนนภูดิน บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค./๖๘ - ๓๑ ม.ค./๖๙			✓	๑๐๐,๐๐๐
๒๔	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายหน้าบ้านพ่อไสว สวัสดิ์เอื้อ บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค./๖๘ - ๓๑ ม.ค./๖๙			✓	๒๐๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๒๕	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเส้นบ้านพอสันถึงหน้าวัดสมบุญวนาราม บ้านเหล่าสมบุญ หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค./๖๘ - ๓๑ ม.ค./๖๙			✓	๒๙๘,๐๐๐
๒๖	โครงการจัดงานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย./๖๙ - ๓๐ มิ.ย./๖๙	✓			๐
๒๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๑ ม.ค./๖๙ - ๓๑ ม.ค./๖๙			✓	๒๕,๕๐๐
๒๘	โครงการบัณฑิตน้อย	๕,๐๐๐	๑ มี.ค./๖๙ - ๓๑ พ.ค./๖๙	✓			๐
๒๙	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชนในเขตตำบลดงหม้อทองใต้	๔๐,๐๐๐	๑ พ.ค./๖๙ - ๓๑ ก.ค./๖๙	✓			๐
๓๐	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงหม้อทองใต้	๑๐,๐๐๐	๑ มิ.ย./๖๙ - ๓๑ ส.ค./๖๙	✓			๐
๓๑	ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๕๖๒,๑๘๑	๑ ต.ค./๖๘ - ๓๐ ก.ย./๖๙			✓	๘๔๕,๔๔๕

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๓๒	โครงการสนับสนุนการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม)โรงเรียน	๑,๗๘๒,๗๒๔	๑ ต.ค./๖๘ - ๓๐ ก.ย./๖๙		✓		๑,๐๙๕,๔๕๖.๖๐
๓๓	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด (สพฐ.) ทั้ง ๔ แห่ง (เงินอุดหนุน)	๔,๔๗๕,๖๐๐	๑ ต.ค./๖๘ - ๓๐ ก.ย./๖๙		✓		๓,๒๖๓,๗๕๐
๓๔	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ ให้ความรู้ หรือป้ายประชาสัมพันธ์	๑๕,๐๐๐	๑ ธ.ค./๖๘ - ๓๑ ธ.ค./๖๘ และ ๑ มี.ค./๖๙ - ๓๑ มี.ค./๖๙ และ ๑ มิ.ย./๖๙ - ๓๐ มิ.ย./๖๙			✓	๗,๗๗๖
๓๕	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจสุนัข และแมว	๑๐,๐๐๐	๑ ธ.ค./๖๘ - ๓๑ ธ.ค./๖๘ และ ๑ ก.ค./๖๙ - ๓๑ ก.ค./๖๙			✓	๕,๐๖๗
๓๖	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้ เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค./๖๙ - ๓๑ พ.ค./๖๙ และ ๑ ส.ค./๖๙ - ๓๑ ส.ค./๖๙		✓		๖๖,๒๒๐

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๓๗	โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว อย่างถาวร	๓๐,๐๐๐	๑ ก.พ./๖๙ - ๒๘ ก.พ./๖๙			✓	๒๓,๓๔๐
๓๘	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ กำจัดขยะมูลฝอยขยะเปียกใน ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค./๖๙ - ๓๑ มี.ค./๖๙	✓			๐
๓๙	โครงการอุดหนุนพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ๑๐ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค./๖๙ - ๓๐ ก.ย./๖๙		✓		๑๘๐,๐๐๐
๔๐	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน สะพายไหล่	๘๖,๖๐๐	๑ เม.ย./๖๙ - ๓๐ เม.ย./๖๙			✓	๘๖,๐๐๐
๔๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพสตรี	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ย./๖๙ - ๓๑ ก.ค./๖๙	✓			๐
๔๒	โครงการส่งเสริมความรู้และฝึก อาชีพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดงหม้อทองใต้	๕๐,๐๐๐	๑ มี.ย./๖๘ - ๓๑ ก.ค./๖๙			✓	๔๘,๓๔๐.๐๐
๔๓	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ และสร้างความตระหนักถึงคุณค่า ของผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค./๖๘ - ๓๑ พ.ค./๖๙			✓	๒๓,๗๖๐

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๔๔	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค./๖๘ - ๓๐ ก.ย./๖๙	✓			๐
๔๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ดงหม้อทองใต้ เกมส์"	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ./๖๙ - ๓๑ พ.ค./๖๙			✓	๑๓๖,๒๔๐
๔๖	โครงการจัดงานวันออกพรรษา	๕,๐๐๐	๑ ต.ค./๖๘ - ๓๑ ต.ค./๖๘	✓			๐
๔๗	โครงการจัดงานวันมาฆบูชา	๕,๐๐๐	๑ ก.ค./๖๙ - ๒๘ ก.พ./๖๙	✓			๐
๔๘	โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา	๕,๐๐๐	๑ พ.ค./๖๙ - ๓๑ พ.ค./๖๙	✓			๐
๔๙	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ จัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าเดือน สาม อำเภอบ้านม่วง	๓๐,๐๐๐	๑ ก.พ./๖๙ - ๓๑ มี.ค./๖๙	✓			๐
๕๐	โครงการจัดงานประเพณี บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ	๘๐,๐๐๐	๑ ก.พ./๖๙ - ๓๐ เม.ย./๖๙			✓	๗๔,๐๐๐
๕๑	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	๓๕,๐๐๐	๑ มี.ค./๖๙ - ๓๐ เม.ย./๖๙	✓			๓,๐๐๐
๕๒	โครงการจัดกิจกรรมบวง สรวงพญาเต่าเลื้อนประสิทธิ์โชค	๑๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย./๖๙ - ๓๐ เม.ย./๖๙			✓	๙๔,๒๕๐
๕๓	โครงการจัดงานประเพณีแข่ง เรือตำบลดงหม้อทองใต้	๑๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค./๖๙ - ๓๐ เม.ย./๖๙	✓			๐

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๕๔	ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.	๑๕,๐๐๐	๑ มี.ย./๖๗ - ๓๐ ก.ย./๖๗	✓			๐
๕๕	ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่	๕,๐๐๐	๑ พ.ย./๖๘ - ๓๐ พ.ย./๖๘ และ ๑ ก.พ./๖๙ - ๒๘ ก.พ./๖๙ และ ๑ ก.ค./๖๙ - ๓๑ ก.ค./๖๙	✓			๐
๕๖	ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์	๖,๙๕๕	๑ ก.ย./๖๗ - ๓๐ ก.ย./๖๗	✓		✓	๖,๙๕๕
๕๗	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการงานเลือกตั้ง	๔๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค./๖๗ - ๒๘ ก.พ./๖๗			✓	๒๓๕,๙๑๔.๕๔
๕๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๑ มี.ค./๖๗ - ๓๑ มี.ค./๖๗	✓			๐
๕๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์อพพร.ตำบลงหม้อทองใต้	๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ./๖๗ - ๓๑ มี.ค./๖๗			✓	๕,๕๐๐
๖๐	ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมพิธีสวนสนามเนื่องในวัน อพพร.	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค./๖๗ - ๓๑ มี.ค./๖๗			✓	๔,๒๗๕
๖๑	โครงการท้องถิ่นอาสาตัดแต่งกิ่งไม้	๑๕,๐๐๐	๑ เม.ย./๖๗ - ๓๑ พ.ค./๖๗	✓			๐

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๖๒	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย./๖๗ - ๓๐ มิ.ย./๖๗	✓			๐
๖๓	โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค./๖๗ - ๓๐ เม.ย./๖๗			✓	๒๙,๔๕๐
๖๔	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ต./๖๘ - ๓๐ ก.ย./๖๗			✓	๒,๕๘๐
๖๕	โครงการจัดกิจกรรมในการนำมวลชนเข้าร่วมงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ต./๖๘ - ๓๐ ก.ย./๖๗	✓			๐
๖๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบัน	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ย./๖๗ - ๓๑ มี.ค./๖๗	✓			๐
๖๗	โครงการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน	๕,๐๐๐	๑ ต.ต./๖๘ - ๓๐ ก.ย./๖๗	✓			๐
๖๘	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค./๖๗ - ๓๑ ก.ค./๖๗	✓			๐
๖๙	โครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ./๖๗ - ๒๘ ก.พ./๖๗	✓			๐
๗๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค./๖๘ - ๓๐ ก.ย./๖๗		✓		๗,๐๖๗,๗๐๐
๗๑	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค./๖๘ - ๓๐ ก.ย./๖๗		✓		๑,๗๔๕,๔๐๐
๗๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค./๖๘ - ๓๐ ก.ย./๖๗		✓		๔๕,๕๐๐
๗๓	เงินสำรองจ่าย	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค./๖๘ - ๓๐ ก.ย./๖๗		✓		๙๓,๕๔๗

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๗๔	โครงการจัดกิจกรรม รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค./๖๙ - ๓๑ พ.ค./๖๙	✓			๐
๗๕	โครงการจัดอบรมให้ความรู้ กับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค./๖๙ - ๓๑ ก.ค./๖๙	✓			๐
๗๖	โครงการขุดลอกบึงจุเหลื่อม บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ./๖๙ - ๓๑ มี.ค./๖๙			✓	๔๖๗,๐๐๐